

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - SALDANHA MARINHO RS**

| PROPONENTE / TOMADOR<br>MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO RS |                                                        |               | Mês 01  |            | Mês 02 |              | Mês 03  |            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|--------|--------------|---------|------------|
|                                                          | DESCRIÇÃO                                              | TOTAL PARCIAL | %       | R\$        | %      | R\$          | %       | R\$        |
| <u>1</u>                                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E ADM LOCAL DA OBRA | 62.738,50     | 33,33%  | 20.910,74  | 33,33% | 20.910,74    | 33,34%  | 20.917,02  |
| <u>2</u>                                                 | SERVIÇOS INICIAIS                                      | -             | 100,00% | -          | 0,00%  | -            | 0,00%   | -          |
| <u>3</u>                                                 | TERRAPLENAGEM                                          | 277.124,00    | 100,00% | 277.124,00 | 0,00%  | -            | 0,00%   | -          |
| <u>4</u>                                                 | PAVIMENTAÇÃO                                           | 2.511.678,48  | 0,00%   | -          | 70,00% | 1.758.174,94 | 30,00%  | 753.503,54 |
| <u>5</u>                                                 | MICRODRENAGEM                                          | 126.139,47    | 100,00% | 126.139,47 | 0,00%  | -            | 0,00%   | -          |
| <u>6</u>                                                 | SINALIZAÇÃO                                            | 79.759,01     | 0,00%   | -          | 0,00%  | -            | 100,00% | 79.759,01  |
| <u>7</u>                                                 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                | 170.608,74    | 0,00%   | -          | 70,00% | 119.426,12   | 30,00%  | 51.182,62  |

3.228.048,20

|                                     |        |            |        |              |         |              |
|-------------------------------------|--------|------------|--------|--------------|---------|--------------|
| <b>TOTAL MÊS &gt;&gt;&gt;</b>       | 13,14% | 424.174,21 | 58,81% | 1.898.511,80 | 28,05%  | 905.362,19   |
| <b>TOTAL ACUMULADO &gt;&gt;&gt;</b> | 13,14% | 424.174,21 | 71,95% | 2.322.686,01 | 100,00% | 3.228.048,20 |